



แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการด้านการการพัฒนาสตรี	ให้กลุ่มสตรีมีความรู้และทักษะ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้ ; อบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีในตำบล หงาว หมู่ที่ ๑ – ๕ จำนวนไม่น้อย กว่า ๒๐ คน/ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๓๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาอาชีพ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ; กลุ่มอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ ๑ – ๕ เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๓๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๑ กลยุทธ์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม (๑) แผนงานการศึกษา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	การพัฒนาครูและ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสียด อัลฟาอีซิน	ส่งเสริมด้านการ ศึกษาให้แก่เยาวชน ; มีการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ โรงเรียนและศพด. ในเขตพื้นที่ ปิละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง และเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ สุจริต ; จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย ๘๐๐ ราย	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘ – ๑๑ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	
		รวม	๑๒๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) ๑. สนับสนุนอาหาร กลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบนักเรียน, หนังสือเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๖๓,๗๔๐	

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๑) แผนงานการศึกษา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๒	อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน -โรงเรียนบ้านท่าฉาง -โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ -โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาหน้า นอก)	๑,๘๖๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๑๕,๘๐๐	
๓	อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการอาหารเสริม (นม)	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน	๗๕๕,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๙,๒๙๙	
		รวม	๓,๐๑๘,๙๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	สนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุ คนพิการ คน ด้อยโอกาส	ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ; จัดกิจกรรม อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๑๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางสังคม จัดสวัสดิการแก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	งานสงเคราะห์ สวัสดิการผู้สูงอายุ	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปี หมู่ที่ ๑ - ๕	๖,๙๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๐๙๖,๗๐๐	
๒	งานสงเคราะห์ สวัสดิการผู้พิการ	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๕	๑,๗๔๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๑๖,๒๐๐	
๓	งานสงเคราะห์ สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ ; จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ ๑ - ๕	๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖,๐๐๐	
๔	สนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ; สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท้องถิ่น	๑๒๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๒๑,๕๐๐	
		รวม	๘,๘๔๑,๙๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรม หรือการดำเนินงาน ของหน่วยบริการ แพทย์ฉุกเฉิน	พัฒนาอปพร./ผู้นำชุมชน/ลูกเสือชาว บ้านให้มีความรู้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ; อบรมให้ความรู้ อปพร./หน่วยแพทย์ ฉุกเฉิน/ผู้นำชุมชน/ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๕๐ คน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙,๐๐๐	
๒	โครงการอบรม ทบทวน อปพร./ ศึกษาดูงาน	พัฒนาศักยภาพ อปพร. ; ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	ป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนจากสา ธารณภัยต่าง ๆ	เป็นเงินสำรองจ่ายกรณีเกิดเหตุสา ธารณภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ; การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากได้รับ ความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเกิน ร้อยละ ๙๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๙,๙๔๗	
๔	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟกระพริบ เตือนการจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุด เสี่ยง หมู่ที่ ๑ - ๕	๑๙๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๙๒,๕๐๐	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๓ กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
		รวม	๕๒๓,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๔ กลยุทธ์การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ	ส่งเสริมประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ของศาสนาพุทธ; มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการให้ความรู้และส่งเสริม ศาสนธรรมในวันออกบวช (เดือนรอมฎอน)	ประชาชนชาวมุสลิมตำบล หางาว ปีละ ๑ ครั้ง; มีการจัดโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง	๘๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๔,๙๕๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา หรือ สนับสนุนการแข่งขัน กีฬาของนักเรียน เยาวชนหรือ ประชาชน	ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน หรือ ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ; มีการจัดโครงการปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม	๑๘๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร (๑) แผนงานสาธารณสุข							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	การดำเนินงานด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนการดำเนินงานด้าน สาธารณสุข ; มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ไม่ต่ำกว่า ๕ ครั้งต่อปี	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๘,๓๕๐	
๒	การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่นำ โดยแมลง	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ; มีการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ปีละ ๕ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	ฝึกอบรมเยาวชนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยา เสพติด	อบรมให้เยาวชนมีความรู้ จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด ; เยาวชนได้รับความรู้ จริยธรรมห่างไกล ยาเสพติด ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๔	โครงการจัดซื้อที่ดิน (สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย)	จัดซื้อที่ดินเพื่อทำเป็นสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓; มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑ แห่ง	๙๖๖,๔๕๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่มีการดำเนิน โครงการ (ยกเลิก โครงการ)	ไม่มีการเบิกจ่าย	

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ๒.๕ กลยุทธ์การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร (๑) แผนงานสาธารณสุข							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๕	โครงการอุดหนุน พัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน	พัฒนาทักษะและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ อสม. ในพื้นที่ ; มีการพัฒนาสนับสนุนสาธารณสุขมูล ฐาน/อบรม อสม. ปีละ ๑ ครั้ง	๓๗,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม					

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมประชาสัมพันธ์ชื่อพรรณไม้ พันธุ์ ผักพื้นบ้านและสมุนไพรพร้อมสรรพ คุณในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหางว ; ๒) มีการและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อม ประชาสัมพันธ์ชื่อพรรณไม้ พันธุ์ผัก พื้นบ้านและสมุนไพรพร้อมสรรพคุณ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หางว	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๑๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งท่อน ทำเทียมเรือ บริเวณชุมชนคลอง นาว หมู่ที่ ๕	จัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อนทำเทียมเรือ บริเวณชุมชนคลองนาว หมู่ที่ ๕ ขนาด ตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด จำนวน ๑ แห่ง ; มีการจัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อนทำเทียมเรือ บริเวณชุมชนคลองนาว หมู่ที่ ๕ ขนาด ตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งท่อน ทำเทียมเรือ บริเวณท่าต้นสน หมู่ที่ ๓	จัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อนทำเทียมเรือ บริเวณท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ ขนาดตาม แบบที่ อบต.หางาวกำหนด จำนวน ๑ แห่ง; มีการจัดซื้อพร้อมติดตั้งท่อนทำเทียมเรือ บริเวณท่าต้นสน หมู่ที่ ๓ ขนาดตาม แบบที่ อบต.หางาวกำหนด จำนวน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๙๕,๕๐๐	

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูเขาหญ้า	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวถนน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวถนน	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยภูเขาหญ้า หมู่ ที่ ๑ จำนวน ๑ เส้น	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ทางเข้า ๑๔ โค้งไปทางซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ทางเข้า ๑๔ โค้งไปทางซอยพัฒนา ๘ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ สาย	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๖	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมคอสะพานบ้านล่าง หมู่ที่ ๔	ปรับปรุง/ซ่อมแซมคอสะพานบ้านล่าง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๓	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตามแบบที่ อบต.หาวกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าต้นสน แยก ๓ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๑๐ (ซอยเกาะจาก) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ตารางเมตร	๓๔๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขยายอุโมงค์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร หรือตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา ๓ แยก ๓ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ลึกภายในโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๗ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าจาก (ซอยแม่ หม้าย) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่ อบต. หางาว กำหนด จำนวน ๑ สาย	๑๕๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยพัฒนา ใหม่ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด	๔๓๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสวน แยก ๓ (ซอยบ้านไต่ะคิด) หมู่ ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร	๖๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตาราง เมตร	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๘	โครงการก่อสร้าง สะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านบังฉา บ้าน หาดทรายดำ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๕.๘๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๔.๑๒ ตารางเมตร	๒๑๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง ซอยพัฒนา ๓ แยก ๓ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร	๓๔๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๘ (ชุมชน เกาะจาก) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หัวท่า-ท่าท่าฉาง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หัวท่า-ท่าท่าฉาง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเลื่อย (ก่อนถึงซอยมิตรภาพ แยก ๓) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือตามแบบที่ อบต.หางาวกำหนด	๒๘๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(ตั้งจ่ายรายการใหม่)
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า หาดทรายดำ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างสะพานทางเท้า หาดทรายดำ กว้าง ๑.๐๕ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๒๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
		รวม	๙,๒๘๙,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ บริเวณกุโบร์ควนกลาง หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ บริเวณกุโบร์ควน กลาง หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต. หางวกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๗๕,๐๐๐	(เงินสะสม)
๒	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ (ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านท่า ฉาง หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วน ตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง [๑๕๐๐๘๓๕๐๐๐๑๐๐๔๒๐๐๑๒๘])	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้างประมาณ ๓๓ เมตร ยาวประมาณ ๕๓ เมตร หมู่ที่ ๓ ตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด	๓,๘๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ)
๓	โครงการขยายท่อเมนระบบประปา ถนนเพชรเกษม-ท่าฉาง ถึงซอย พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๓	ขยายท่อเมนระบบประปา วาง ท่อน้ำประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๘๗ เมตร หรือตามแบบที่ อบต.หางว กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๔	โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๔	ขยายท่อเมนระบบประปา วาง ท่อน้ำประปา PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว และ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๗๘ เมตร หรือตามแบบที่ อบต. หางว กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๕	โครงการก่อสร้างรั้วสระน้ำบริเวณ หน้านอก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรั้วลวดน้ำ ระยะ ๓๓๐ เมตร	๑๑๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(ตั้งจ่าย รายการ ใหม่)
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔	ขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จานวน ๑ บ่อ บริเวณหมู่ที่ ๔ ตามแบบ ที่ อบต. หางวกำหนด	๑๖๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(ตั้งจ่าย รายการ ใหม่)
		รวม	๕,๐๕๒,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง (๒) แผนงานเคหะและชุมชน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายชอย ทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ติดตั้งป้ายชอยบริเวณ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๗ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด	๓๓๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
๒	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายชอย ทั่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ติดตั้งป้ายชอยบริเวณ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๕ ป้าย ตามแบบที่ อบต.หางวกำหนด	๒๒๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
		รวม	๕๕๘,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการวางผังเมืองและสำรวจรังวัด เพื่อคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	สำรวจรังวัดเพื่อ คุ้มครองที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณสมบัติ	สำรวจรังวัดเพื่อคุ้มครองที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณสมบัติ ; ปีละ ๒ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๓,๓๕๖	
		รวม	๒๕,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามกระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทย	๑) หน่วยงานราชการและ/หรือประชาชนจิตอาสา ๒) ภูมิทัศน์บริเวณที่จัดกิจกรรมมีความสะอาด และสวยงามยิ่งขึ้น ; ๑) หน่วยงานราชการและ/หรือประชาชนจิตอาสามากกว่าร้อยละ ๘๐ ๒) ภูมิทัศน์บริเวณที่จัดกิจกรรมมีความสะอาด และสวยงามยิ่งขึ้น	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ; ปีละ ๒ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามกระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๓	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนนีพันปีหลวง ; ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม	๙๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๒ กลยุทธ์กระบวนการประชาสังคม (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	จัดเวทีประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล	จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเสนอความต้องการและการพัฒนา ท้องถิ่น ; ปีละ ๕ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๙,๖๐๐	
๒	โครงการทัศนศึกษาดู งานผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้นำชุมชนและ ประชาชน	จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อให้ ประชาชน พนักงาน ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้และ พัฒนาศักยภาพ ; ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๓๑๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาพ่อดาแป๊ะ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่บ้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ	(เงินสะสม)
		รวม	๔๙๙,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหางว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วน ตำบลหางว	เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลหางว ; มีการจัดอบรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	อุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ; ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
๓	โครงการเงินอุดหนุน สภาองค์กรชุมชน ตำบลหางว	สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลหางว เพื่อการดำเนินงานในด้านรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ; มีการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบล หางว เพื่อการดำเนินงานในด้านรับฟัง ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนใน พื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๑ กิจกรรม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๙๕,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง							
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๖.๔ กลยุทธ์การปรับปรุงศักยภาพของหน่วยงานในการบริการให้ประชาชนพึงพอใจ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป							
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการออก ให้บริการรับชำระ ภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว จะออกให้บริการรับชำระภาษี ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน ๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๒๐,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : การเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของสังคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ; รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	๒,๙๓๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๒,๙๓๒,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ : การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง; เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๙,๕๐๐	ก.พ. ๖๘ -เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๙๑,๐๐๐	
๒	อุปกรณ์/เครื่องออก กำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ; อุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	
		รวม	๙๙๙,๐๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทครุภัณฑ์

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๖.๓ : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ขนาดท่อ ส่งไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	ม.ค. ๖๘ – ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๘,๙๐๐	(เงินสะสม)
		รวม	๘,๙๐๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทครุภัณฑ์

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ : ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร ต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๓๔,๔๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๓๔,๔๐๐	(เงินสะสม)
๒	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรงม้า	เพื่อจัดซื้อปั๊มเมอร์ส สูบน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๙๐,๙๖๐	ม.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๙๐,๙๖๐	(เงินสะสม)
๓	ปั๊มเมอร์สสูบน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า	เพื่อจัดซื้อปั๊มเมอร์ส สูบน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๖๓,๑๖๐	ม.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๖๓,๑๖๐	(เงินสะสม)
		รวม	๑๘๘,๕๒๐				

แผนและรายงานก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประเภทครุภัณฑ์

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ : ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ สำหรับของหมู่ที่ ๕ บ้านหาด ทรายดำ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๕๕๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ	(เงินสะสม)
		รวม	๕๕๗,๐๐๐				

- ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี